

# 广州市住房和城乡建设局文件

穗建质〔2022〕815号

## 广州市住房和城乡建设局关于2022年第一批 建筑起重机械监督执法抽检情况的公示

为进一步加强广州市建筑起重机械安全监管，及时发现和整改安全隐患，防范化解风险，2022年6月至8月，我局委托第三方检测机构完成了2022年度全市在建工程第一批起重机械监督执法抽检工作，现将监督执法抽检结果予以公示（详见附件）。

### 一、公示时间

2022年9月16日至9月30日。

### 二、意见反馈

对所公示内容有异议的，相关权利主体可在公示期间内以书面形式向我局建筑工程质量安全处反映情况。反馈意见内容应注

明真实的联系人姓名、联系地址、联系电话，如反馈意见不准确或不完整，无法及时进一步核对有关情况的视为无效意见，不予采纳。具体途径如下：

1. 联系电话：020-83124452

2. 电子邮箱：liaozhimin@gz.gov.cn

3. 通讯地址：广州市越秀区府前路1号大院3号楼212室，  
联系人：刘先生，廖先生

附件：2022年度全市在建工程第一批起重机械监督执法抽  
检结果公示

广州市住房和城乡建设局  
2022年9月16日



附件

2022 年度全市在建工程第一批起重机械监督执法抽检结果公示

序号	工程名称	监督机构	使用单位	安装单位	维保单位	产权单位	最近一次检测单位	设备类型	产权编号	抽检日期	存在问题描述	抽检结论
1.	海珠区石岗路地块项目（自编 1#2#3#4# 及地下室）	海珠区质安站	中国机械工业建设集团有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州市材通机械设备有限公司	广东远见检测技术有限公司	施工升降机	粤 AE-S12008	2022-08-04	一般项目：（1）层门下部间隙大于 35mm。	合格
2.	沥滘城中村改造项目一期融资区 14#地块	海珠区质安站	广东扬迈建设有限公司	广州市豪迅机械设备有限公司	广州市豪迅机械设备有限公司	佛山市磐坤建筑机械租赁有限公司	广东慧通检验检测有限公司	施工升降机	粤 EC-S04488	2022-08-05	保证项目：（1）最高两道附墙架斜撑杆固定销轴未穿开口销 一般项目：（1）层门下部间隙大于 35mm； （2）吊笼门与登机平台边缘之间的水平距离大于 50mm；	不合格
3.	沥滘城中村改造项目一期融	海珠区质	广东扬迈建设有限	广州市豪迅机	广州市豪迅机	佛山市磐坤建筑机	广东慧通检验检测	施工升降	粤 EC-S039	2022-08-05	保证项目：（1）首层登机平台	不合格

	资区14#地块 (AH10223 3)-14-1[地下 室]	安站	公司	械设备 有限公司	械设备 有限公司	械租赁有 限公司	有限公司	机	99		正面临边未采用硬质材料防护；(2)吊笼顶操作盒下行损坏，不灵敏(左笼)。	
4.	树根互联全国 总部【±0.000 以下】	海珠 区质 安站	中建五局 第三建设 有限公司	北京正 和恒泰 机械工 程有限 公司	北京正 和恒泰 机械工 程有限 公司	上海法福 克起重 工程设 备有限 公司	广东省建 设工程 质量安 全检测 总站有 限公司	塔式 起重 机	苏 EK-T0016 8	2022-08- 05	保证项目：(1) 3#机与相邻塔 机安全距离不 足；(2)附着 预埋件与附着 支承梁连接销 轴止退不可靠 (采用钢筋焊 接)；(3)附 着计算书中无 附着杆法兰连 接螺栓的受力 校核；(4)附 着装置未安装 水平撑杆。 一般项目：(1) 未设置臂架极 限位置的限制	不合格

											装置；（2）标准节直梯无护圈；（3）风速仪未启用	
5.	沥滘城中村改造项目一期融资区14#地块（AH102233）-14-1[地下室]	海珠区质安站	广东扬迈建设有限公司	广州市豪迅机械设备有限公司	广州市豪迅机械设备有限公司	佛山市磐坤建筑机械租赁有限公司	广东慧通检验检测有限公司	施工升降机	粤EC-S04145	2022-08-05	保证项目：（1）左笼笼顶紧急出口电气安全装置失效；（2）第9层位置附墙架连接螺栓单螺母，无防松措施；（3）首层登机平台正面临边未采用硬质材料防护；（4）首层登机平台正面临边未采用硬质材料防护。	不合格
6.	海珠区石岗路地块项目（自编1#2#3#4#及地下室）	海珠区质安站	中国机械工业建设集团有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州友益机械租赁有限公司	广东远见检测技术有限公司	施工升降机	粤AB-S10402	2022-08-04	无	合格
7.	广东省第一荣	海珠	广东恒辉	广州市	广州市	广东越起	清实（广	塔式	粤	2022-08-	无	合格

	军医院新荣军大楼建设项目	区质安站	建设集团股份有限公司	广旺机电安装工程有限公司	广旺机电安装工程有限公司	工程技术有限公司	州) 检验技术有限公司	起重机	AF-T10429	04		
8.	广东久量股份有限公司建设项目	空港委土发和质安中心	江苏城南建设集团有限公司	广州广怡机械设备租赁有限公司	广州广怡机械设备租赁有限公司	广州市弘丽工程机械租赁有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	施工升降机	粤AB-S00654	2022-08-03	无	合格
9.	合景朗悦公馆AT-03-82-02地块	从化区质安站	广州恒建建设集团有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤AE-T11980	2022-08-02	一般项目：(1)塔身底部无产品标牌。	合格
10.	合景朗悦公馆AT-03-82-02地块	从化区质安站	广州恒建建设集团有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州保力机械设备有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤AE-T10623	2022-08-02	无	合格
11.	舒耐康医疗用品(广州)有限公司厂房建设项目厂房工程1幢、电房工程1幢、宿舍楼工程1幢	从化区质安站	广州市第三建筑集团有限公司	广州明大建筑机械安装有限公司	广州明大建筑机械安装有限公司	广州市明泰建筑机械有限公司	广东中安检测有限公司	塔式起重机	粤AH-T10135	2022-08-02	无	合格

12.	广州市中医医院新址工程施工总承包及施工总承包管理与配合服务	天河区质安站	广州市第三建筑工程有限公司	深圳市大地泉兴建筑工程有限公司	深圳市大地泉兴建筑工程有限公司	深圳市昊鼎机械设备有限公司	清实（广州）检验技术有限公司	施工升降机	粤 BE-S033 28	2022-08-01	一般项目：（1）导轨架节无可识别其生产日期的标志或序号；（2）断错相保护装置短接，功能失效；（3）左笼 5F 处齿条有明显松动	合格
13.	广州市天河区小新塘改造项目融资区地块 I1 地块第 16 栋（自编小新塘改造项目融资地块 I1-16#）	天河区质安站	中国建筑第四工程有限公司	广州速捷机电工程有限公司	广州速捷机电工程有限公司	广州耀庆机械设备租赁有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AE-T105 68	2022-08-01	保证项目：（1）附着方案中无附着装置大样图，现场附着框与说明书中示意图不一致；现场为四杆系布置，附着计算书中为三杆系验算；（2）附着加强撑杆与说明书中结构形式不一致； 一般项目：（1）	不合格

											起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐	
14.	广州市中医医院新址工程施工总承包及施工总承包管理与配合服务	天河区质安站	广州市第三建筑工程有限公司	深圳市大地泉兴建筑工程有限公司	深圳市大地泉兴建筑工程有限公司	深圳市吴鼎机械设备有限公司	清实（广州）检验技术有限公司	施工升降机	粤 BE-S033 40	2022-08-01	一般项目：（1）导轨架节无可识别其生产日期的标志或序号；（2）失压保护失效	合格
15.	广州市天河区小新塘改造项目融资区地块AT1002036地块(I2地块)第2、第3、第4、第5栋（自编号I2-2#、I2-3#、I2-4#、I2-5#）	天河区质安站	中国建筑第四工程局有限公司	广州速捷机电设备工程有限公司	广州速捷机电设备工程有限公司	广州耀庆机械设备租赁有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AE-T101 20	2022-08-01	无	合格
16.	广州空港经济区镜湖大道东侧	空港委土发和	广州市第四建筑工程有限公司	广州速捷机电设备工	广州速捷机电设备工	广州耀庆机械设备租赁有限	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AE-T045 43	2022-08-03	保证项目：（1）未按使用说明书要求安装加	不合格



	CA0109016 、 CA0109017 地块项目 -CA010901 6 地块地下室 工程	质安 中心	司	程有限 公司	程有限 公司	公司					<p>           强节(现场安装            5 节加强节,说            明书要求 6            节); (2) 回转            下支座与标准            节部分连接螺            栓松动; 回转支            承与回转下支            座部分连接螺            栓长度不足;            (3) 电气柜 PE            线未接。            一般项目: (1)            回转机构防护            罩缺失; (2) 变            幅钢丝绳端部            固定绳夹间距            不足; (3) 司            机室固定连接            螺栓长度不足;            (4) 爬升装置            无防脱保护功            能; (5) 司机            室联动操纵台            零位自锁功能         </p>	
--	---	----------	---	-----------	-----------	----	--	--	--	--	--	--

											失效；（6）司机室联动操纵台零位自锁功能失效；（7）平衡重重量标识不清晰。	
17.	广州空港经济区镜湖大道东侧 CA0109016 、 CA0109017 地块项目 -CA0109016 地块地下室工程	空港委土发和质安中心	广州市第四建筑工程有限公司	广州速捷机电设备工程有限公司	广州速捷机电设备工程有限公司	广州耀庆机械设备租赁有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AE-T109 47	2022-08-03	一般项目：（1）司机室联动操纵台零位自锁功能失效	合格
18.	从化商务区项目（住宅二）	从化区质安站	广州荣祥中建筑工程有限公司	佛山市顺德区顺恒建设集团有限公司	佛山市顺德区顺恒建设集团有限公司	广州市贵业机械设备有限公司	清实（广州）检验技术有限公司	施工升降机	粤 AE-S049 99	2022-08-02	保证项目：（1）制动器手闸缺失；（2）附墙为非标附墙架，未提供专业制造商的认可资料。	不合格
19.	从化商务区项	从化	广州荣祥	佛山市	佛山市	广州市贵	清实（广	施工	粤	2022-08-	保证项目：（1）	不合格

	目（住宅一）	区质安站	中建筑工程有限公司	顺德区顺恒建设集团有限公司	顺德区顺恒建设集团有限公司	业机械设备有限公司	州）检验技术有限公司	升降机	AE-S10210	02	制动器手动释放装置损坏，无法动作（个别）； （2）登机平台压在附墙架上； （3）未提供附墙加长座的计算书等相关材料	
20.	尚东阳光雅苑	增城区质安站	海天建设集团有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州精伟机电安装有限公司	佛山市鸿铖机械设备有限公司	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	塔式起重机	粤EC-T03892	2022-06-28	保证项目：（1）塔机附着于剪力墙处，未提供附着物承载力校核计算书； （2）未提供附着合格证；（3）附着框部分连接螺栓松动； （4）力矩限制器控制定码变幅的触点和控制定码变幅的触点未分别设置。	不合格

											一般项目：（1）司机室联动操纵台零位自锁功能失效；（2）电气柜门内无原理图。	
21.	尚东阳光雅苑	增城区质安站	海天建设集团有限公司	佛山云志机械租赁有限公司	佛山云志机械租赁有限公司	佛山云志机械租赁有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 EC-T034 04	2022-06-28	保证项目：（1）塔机附着于剪力墙处，未提供附着物承载能力校核计算书；（2）未提供附着装置制造证明。 一般项目：（1）司机室照明失效 电缆悬挂点间距大于20m；（2）电缆接长未采用中间接线盒；（3）起重臂前端红色障碍灯缺失	不合格

22.	尚东阳光雅苑住宅, 公建(自编号 1-57#, G-26#)	增城区质安站	海天建设集团有限公司	广东君晖建筑工程有限公司	广东君晖建筑工程有限公司	广东君晖建筑工程有限公司	广州中科工程检测有限公司	施工升降机	粤 EC-S030 49	2022-06-28	保证项目: (1) 下往上数第 5 个标准节 1 根斜腹杆与横腹杆(标准节上部)焊接处脱焊开裂; (2) 左笼紧急出口电气安全装置失效; (3) 第 2、9 楼的层门楼内人员可开启。 一般项目: (1) 层门尺寸不符合要求(层门下部间隙大于 35mm); (2) 附墙的附墙架与水平面之间的夹角大于 8°	不合格
23.	南沙滨海花园七期 7-4 区 4-3、4-4 栋工程(毛坯)	南沙区质安站	中国建筑第七工程局有限公司	广州明大建筑机械安装有限	广州明大建筑机械安装有限	广州保力机械设备有限公司	广东鸿骅检测有限公司	塔式起重机	粤 AE-T104 45	2022-06-29	一般项目: (1) 最高 2 个休息小平台间距大于 10m。	合格

				公司	公司							
24.	南沙滨海花园七期 7-4 区 4-1、4-2、4-5 栋及 1-8#地下室	南沙区质安站	中国建筑第七工程有限公司	广州明大建筑机械安装有限公司	广州明大建筑机械安装有限公司	广州保力机械设备有限公司	广东鸿骅检测有限公司	塔式起重机	粤 AE-T10258	2022-06-29	无	合格
25.	南沙滨海花园十三期 17#楼	南沙区质安站	广东省第一建筑工程有限公司	广州市启筑机械租赁有限公司	广州市启筑机械租赁有限公司	广州荣俊鹏机械设备租赁有限公司	广州中科工程检测有限公司	施工升降机	粤 AD-S00224	2022-06-29	47.问题描述: 层门尺寸不符合要求(层门下部间隙大于 35mm);	合格
26.	南沙珠江湾 AB 南地块(自编第一标段) -A-1 栋【±0.000 以上】	南沙区质安站	广东韩江工程总承包有限公司	广州精伟机电安装有限公司	广州精伟机电安装有限公司	佛山市旺宇机械租赁有限公司	广东中安检测有限公司	施工升降机	粤 TT-S30523	2022-06-29	保证项目:(1)左笼侧层门侧面间隙过大,层门楼内人员可开启. 一般项目:(1)层门尺寸不符合要求(层门下部间隙 > 35mm) .	不合格
27.	粤水电科技创新中心	增城区质安站	粤水电建筑安装建设有限公司	广州五羊建设机械有限公司	广州五羊建设机械有限公司	广东大公匠工程技术有限公司	清实(广州)检验技术有限公司	塔式起重机	粤 AF-T00211	2022-06-28	一般项目:(1)产品标牌内容无法识别;(2)	合格

			司	限公司	限公司	司	司					司机室无起重特性表；（3）司机室电气柜门内无原理图；（4）断错相保护装置短接，功能失效。	
28.	时代中国大塘村项目地块四	南沙区质安站	广东亿德兴建设工程有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	佛山市迅恒市政设施管理有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 EC-T052 51	2022-06-29	保证项目：（1）附着位于剪力墙，未提供附着物的承载能力校核计算书；（2）起升钢丝绳局部扭结变形。	不合格	
29.	中旅·名门府建设项目二期54班九年一贯制学校	花都区安监局	中建新疆建工（集团）有限公司	中核华兴达丰机械工程有限公司	中核华兴达丰机械工程有限公司	中核华兴达丰机械工程有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	苏 KC-T-IV-1 023	2022-07-04	无	合格	
30.	商业楼（自编号1#—5#，13#—14#），公建配套楼	花都区安监局	广州市花都第一建筑工程有限公司	东莞市毅新庆江机械制造有限公司	东莞市毅新庆江机械制造有限公司	广州市花都第一建筑工程有限公司	广州穗监施工机具检测有限公司	施工升降机	粤 AH-S100 73	2022-07-02	一般项目：（1）地面防护围栏高度不足2.0m；（2）层	合格	

	(自编号 9#、10#), 垃圾收集站及再生资源回收站 (自编号 12#), 商业楼 (自编号 6#)、住宅楼 (自编号 A-1—A-3)、商业楼 (自编号 7#)、住宅楼 (自编号 A-4-A-7)、住宅楼 (自编号 A-8-A-14)、地下室 (自编号 P-A1)			限公司	限公司							门尺寸不符合要求; (3) 吊笼门边缘与登机平台边缘之间的水平距离大于 50mm。	
31.	广州北站综合交通枢纽开发建设项目 (二期) 安置区 (地块二) 主体工程	花都区安监站	中铁二十二局集团有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东远见检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AH-T100 74	2022-07-02	保证项目: (1) 塔机附着于剪力墙, 未对附着点建筑物受力校核; 塔机附着杆与方案不一	不合格	



												致。 一般项目：（1） 电缆悬挂不规范。	
32.	广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区（地块二）主体工程	花都区安监站	中铁二十二局集团有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东庞源工程机械有限公司	广东远见检测技术有限公司	塔式起重机	粤 AH-T100 77	2022-07-02	保证项目：（1） 塔机附着于剪力墙，未对附着点建筑物受力校核；塔机附着杆与方案不一致。 一般项目：（1） 基础积水；（2） 平衡重重量标识不清晰；（3） 电缆悬挂不规范。	不合格	
33.	商业楼（自编号1#—5#，13#—14#），公建配套楼（自编号9#、10#），垃圾收集站及再生	花都区安监站	广州市花都第一建筑工程有限公司	东莞市毅新庆江机械制造有限公司	东莞市毅新庆江机械制造有限公司	广州市花都第一建筑工程有限公司	广州穗监施工机具检测有限公司	施工升降机	粤 AH-S100 65	2022-07-02	一般项目：（1） 地面防护围栏高度不足2.0m； （2）附墙的附墙架与水平面之间的夹角大于8°；（3）	合格	

	资源回收站 (自编号 12#), 商业 楼(自编号 6#)、住宅楼 (自编号 A-1—A-3)、 商业楼(自编 号 7#)、住宅 楼(自编号 A-4-A-7)、住 宅楼(自编号 A-8-A-14)、 地下室(自编 号 P-A1)										层门尺寸不符合要求;(4) 吊笼门边缘与 登机平台边缘 之间的水平距 离大于 50mm。	
34.	广东技术师范 大学白云校区 图书馆项目	白云 区质 安站	广州工程 总承包集 团有限公 司	广东恒 树铭机 械有限 公司	广东恒 树铭机 械有限 公司	广州房实 工程总承 包有限公 司	广州中科 工程检测 有限公司	塔式 起重 机	粤 A-T0197 1	2022-07- 01	一般项目:(1) 操纵系统中起 警报作用的声 响信号失效; (2)电气柜门内 无原理图;(3) 未提供液压油 表标定报告; (4)平衡重重	合格

											量标识不清晰； (5) 司机室照明失效。	
35.	广东技术师范大学白云校区图书馆项目	白云区质安站	广州工程总承包集团有限公司	广东恒树铭机械有限公司	广东恒树铭机械有限公司	广州房实工程总承包有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 A-T0197 0	2022-07-01	一般项目：(1) 电气柜门内无原理图；(2) 未提供液压油表标定报告；(3) 平衡重量标识不清晰；(4) 司机室照明失效；(5) 司机室联动操纵台零位自锁功能失效。	合格
36.	住宅, 公建(自编号 Z02、Z03、Z05、Z06); 住宅, 公建, 地下室(自编号 Z04, B1, B1a~B1e, B2); 住宅(自	增城区质安站	成都威泰建筑工程有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	广州市材通机械设备有限公司	广东远见检测技术有限公司	施工升降机	粤 AE-S030 88	2022-06-30	一般项目：(1) 部分标准节生产日期的标志不清晰；(2) 地面防护围栏高度不足 2.0m；(3) 部分楼层层门下部间隙大于 35mm；(4)	合格

	编号 Z01、Z07)；星光老年人之家，社区卫生服务站（自编号 G02）；商业，公建（自编号 G01）；垃圾收集站（自编号 G03）											吊笼门与平台间距大于 50mm。	
37.	住宅，公建（自编号 Z03、Z04、Z05、Z06、Z08）；住宅，公建，地下室（自编号 Z04，B1，B1a~B1e，B2）；住宅（自编号 Z01、Z07）；星光老年人之家，社区卫生服务站（自编号	增城区质安站	成都威泰建筑工程有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	广州骏晨建筑机械有限公司	广州市材通机械设备有限公司	广东远见检测技术有限公司	施工升降机	粤 AE-S03890	2022-06-30	一般项目：（1）层门尺寸不符合要求；（2）附墙的附墙架与水平面之间的夹角大于 8°；（3）地面防护围栏高度不足 2.0m；（4）20、23 楼的层门楼内人员可开启；（5）22 层处一标准节斜腹杆母材存	不合格	

	G02); 商业, 公建(自编号 G01); 垃圾收集站(自编号 G03)											在开焊。	
38.	年产 8000 吨 活性肽生物 (发酵蛋白粉) 工程工厂 (自编号 B1)	增城区质安站	广州金大建筑工程有限公司	广州市岱宗机械设备有限公司	广州川建建筑机械有限公司	广州川建建筑机械有限公司	广东科标特检技术有限公司	塔式起重机	粤 AE-T017 96	2022-06-30	一般项目: (1) 电缆悬挂不规范。	合格	
39.	建设生产服装项目厂房, 消防水池(自编号 A4-1, A4-2)	增城区质安站	广州捷升建筑工程有限公司	广州市材通机械设备有限公司	广州市材通机械设备有限公司	广州双志建筑设备有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 AE-T110 12	2022-06-30	一般项目: (1) 平衡重重量标识不清晰; (2) 未设置专用开关箱; (3) 电缆悬挂不规范。	合格	
40.	知识城 ZSCXN-B3-2 (医疗城) 项目	黄埔区质安站	河北建设集团股份有限公司	广州建沃机械设备有限公司	广州建沃机械设备有限公司	广州建沃机械设备有限公司	广州中科工程检测有限公司	施工升降机	粤 AF-S100 54	2022-06-26	一般项目: (1) 吊笼门与平台间距大于 50mm; (2) 层门尺寸不符合要求。 保证项目: (1) 部分登机平台	不合格	

												压在附墙架上，附着装置额外受力。	
41.	知识城 ZSCXN-B3-2 (医疗城)项目	黄埔区质安站	河北建设集团股份有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 AF-T103 57	2022-06-26	一般项目：(1)司机室照明失效。	合格	
42.	知识城 ZSCXN-B3-2 (医疗城)项目	黄埔区质安站	河北建设集团股份有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 AF-T103 55	2022-06-26	无	合格	
43.	知识城 ZSCXN-B3-2 (医疗城)项目	黄埔区质安站	河北建设集团股份有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州鼎安建筑设备租赁有限公司	广州中科工程检测有限公司	塔式起重机	粤 AF-T103 56	2022-06-26	一般项目：(1)司机室照明失效。	合格	
44.	奥飞硅谷二期 C-01#楼、 C-02#楼、 C-03#楼、 D-01#楼、 D-02#楼	黄埔区质安站	汕头市澄海区建筑总公司	广州市永顺机械租赁有限公司	广州市永顺机械租赁有限公司	广州市永顺机械租赁有限公司	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	塔式起重机	粤 AE-T106 40	2022-06-26	一般项目：(1)塔身底部无产品标牌；(2)起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐；(3)电	合格	

											缆悬挂不规范。	
45.	荔湾区西湾路156号地块	荔湾区安监站	广州珠江建设发展有限公司	广州五羊建设机械有限公司	广州五羊建设机械有限公司	广州五羊建设机械有限公司	清实（广州）检验技术有限公司	塔式起重机	粤A-T10094	2022-06-16	一般项目：（1）起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐；（2）变幅钢丝绳润滑不良；（3）风速仪未安装在不挡风处	合格
46.	广州国际医药港E地块（AF060702地块）1#住宅及地下室工程基坑支护与土方开挖	荔湾区安监站	广东正升建筑有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广东正升建筑有限公司	广东惠和工程检测有限公司	塔式起重机	粤A-T02251	2022-06-16	一般项目：（1）未提供液压油表标定报告；（2）风速仪未安装在不挡风处。	合格
47.	广州国际医药港E地块（AF060702地块）1#住宅及地下室工程基坑支护与土方开挖	荔湾区安监站	广东正升建筑有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广东正升建筑有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤A-T01941	2022-06-16	保证项目：（1）制动轮表面过度磨损；（2）终端缓冲装置破损；（3）机构制动器未调整适宜。 一般项目：（1）	不合格

											塔身标准节无可追溯制造日期的永久性标志；（2）司机室联动操纵台零位自锁功能失效；（3）未提供液压油表标定报告；（4）平衡重重量标识不清晰；（5）司机室底板锈蚀严重；（6）起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐。	
48.	广州国际医药港 E 地块 (AF060702 地块)1#住宅及地下室工程基坑支护与土方开挖	荔湾区安监站	广东正升建筑有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广州市能诚建筑机械设备有限公司	广东正升建筑有限公司	广东弘盛检测技术有限公司	塔式起重机	粤 A-T0225 2	2022-06-16	一般项目：（1）塔身标准节无可追溯制造日期的永久性标志；（2）未提供液压油表标定报告；（3）平衡重重量标	合格



											识不清晰。	
49.	荔湾区西湾路 156号地块	荔湾区安 监站	广州珠江 建设发展 有限公司	广州市 永顺机 械租赁 有限公司	广州市 永顺机 械租赁 有限公司	广州市成 锋建筑机 械有限公 司	清实（广 州）检验技 术有限公 司	施工 升降 机	粤 AP-S102 09	2022-06- 16	无	合格
50.	广东久量股份 有限公司建设 项目	空港 委土 发和 质安 中心	江苏城南 建设集团 有限公司	广州骏 晨建筑 机械有 限公司	广州骏 晨建筑 机械有 限公司	佛山市志 恒工程机 械租赁有 限公司	广东弘盛 检测技术 有限公司	施工 升降 机	粤 EC-S054 18	2022-08- 03	一般项目：（1） 未设置失压保 护装置。	合格

公开类别：主动公开

---

抄送：市政协城建资源环境委员会

---

广州市住房和城乡建设局办公室

2022年9月16日印发

---