

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2019〕17号

广州市散装水泥管理办公室关于对混凝土和砂浆企业质量监督检查的通报

市混凝土行业协会、市预拌砂浆行业协会、市建筑节能科技协会，各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为加强混凝土和砂浆质量监管，夯实建筑工程质量安全基础，2018年第四季度我办对全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业进行了质量监督检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次检查严格按照“双随机 一公开”原则，采取抽检样品和检测单位双盲检测方式，抽查了全市87家混凝土企业和36家砂浆企业的原材料和产品，重点检查了砂氯离子含量。检查共计出动执法人员492人次，抽检各类样品1264份，经检测合格样

品 1157 份，合格率为 91.5%，其中砂氯离子含量全部合格；不合格样品 107 份。具体情况为：抽检水泥 196 份，不合格 6 份；抽检粉煤灰 184 份，不合格 16 份；抽检矿渣粉 46 份，不合格 2 份；抽检石灰石粉 6 份，不合格 4 份；抽检天然砂 278 份，不合格 18 份；抽检机制砂 32 份，不合格 13 份；抽检碎石 188 份，不合格 28 份；抽检混凝土外加剂 174 份，不合格 8 份；抽检砂浆添加剂 126 份，不合格 12 份；抽检砂浆 34 份，不合格 0 份。

涉及上述不合格样品的企业信息如下：

（一）广州市亿洲混凝土有限公司石灰石粉碳酸钙含量、细度、流动度比不合格，碎石颗粒级配不合格，机制砂颗粒级配不合格。

（二）广州市金禹混凝土有限公司水泥烧失量不合格，粉煤灰活性指数不合格。

（三）广州市圣丰混凝土有限公司粉煤灰活性指数不合格，混凝土外加剂含固量不合格。

（四）广州市鸿磊混凝土有限公司粉煤灰活性指数不合格，砂颗粒级配不合格。

（五）广州建盈预拌混凝土有限公司混凝土外加剂含固量不合格，砂颗粒级配不合格。

（六）广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司外加剂含固量不合格，碎石泥块含量、颗粒级配不合格。

（七）广州市砵一混凝土有限公司砂贝壳含量、颗粒级配不合格，碎石颗粒级配不合格。

(八) 广州市华合建筑材料有限公司水泥 28d 抗压强度不合格。

(九) 广州市恒业混凝土有限公司水泥烧失量不合格。

(十) 广东永泰混凝土有限公司粉煤灰烧失量不合格。

(十一) 广州市番路混凝土有限公司粉煤灰游离氧化钙不合格。

(十二) 广州市建丰混凝土有限公司粉煤灰细度不合格。

(十三) 广州市力建混凝土有限公司粉煤灰烧失量不合格。

(十四) 广州润楠混凝土有限公司粉煤灰游离氧化钙不合格。

(十五) 广东华南混凝土有限公司矿渣粉 28d 活性指数不合格。

(十六) 广州市东浦混凝土有限公司混凝土外加剂含固量不合格。

(十七) 广州石井力展新型建筑材料有限公司砂浆添加剂硫酸盐灰分、干燥失重率不合格，砂颗粒级配不合格。

(十八) 广州市兆亿建材有限公司石灰石粉碳酸钙含量、细度、流动度比不合格。

(十九) 广州超力混凝土有限公司砂浆添加剂含固量、PH 值不合格。

(二十) 广州市新盈建筑材料有限公司砂浆添加剂硫酸盐灰分、干燥失重率不合格。

(二十一) 广州市长峰建筑材料有限公司砂浆添加剂硫酸

盐灰分不合格。

(二十二) 广州市海珠区广绿建材厂砂浆添加剂硫酸盐灰分不合格。

(二十三) 广州市协堡建材有限公司砂浆添加剂硫酸盐灰分不合格。

(二十四) 广州市华固砼建材有限公司机制砂细度模数、颗粒级配不合格，碎石颗粒级配不合格。

(二十五) 广州鸿益建材有限公司砂颗粒级配不合格，碎石颗粒级配不合格。

(二十六) 增城市建晖预拌混凝土有限公司砂颗粒级配不合格。

(二十七) 广州秦峰建筑材料有限公司砂颗粒级配不合格。

(二十八) 广州市泰和混凝土有限公司机制砂颗粒级配不合格。

(二十九) 广州市广丰混凝土有限公司机制砂颗粒级配不合格。

(三十) 广州创建混凝土有限公司机制砂颗粒级配不合格。

(三十一) 广州稔华建材有限公司机制砂颗粒级配不合格。

(三十二) 广州市维意建材有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十三) 广州市芳联混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十四) 广州市万竣混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十五) 瑞华建设集团有限公司混凝土分公司碎石颗粒级配不合格。

(三十六) 广州市荔鸿混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十七) 广州市长河混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十八) 广东东方混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(三十九) 广州市兴耀混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

(四十) 广州市新蕴丰混凝土有限公司碎石颗粒级配不合格。

二、处理

(一) 对上述涉及样品不合格的企业进行通报批评，并对序号一至十六的企业扣混凝土诚信评价分 10 分，对序号十七至二十三的企业扣砂浆诚信评价分 10 分。

(二) 责令涉及样品不合格的企业立即进行整改，查明原因，停止使用不合格原材料，改用合格原材料，并加强原材料进场自检，严格把好质量关；对于已用于生产的不合格原材料，企业必须对生产的产品质量情况进行追踪，重点跟踪这些产品的出厂检验质量、所供建设工程的质量情况等，发现有质量问题必须立即进行处理。

(三) 责令涉及样品不合格的企业于 2019 年 5 月 10 日前向我办提交整改报告，并附上以上材料的进场检验台账记录、材料

使用去向表、出厂检验台账记录等相关资料，我办将择时对整改情况进行复查。

（四）将此次发现使用不合格原材料的企业列为重点检查对象，我办将加大监管力度，重点核查原材料进场复验并不定期开展质量抽检。

（五）将本次抽检的不合格原材料列入不合格原材料名录（附件 2），建议全市预拌混凝土企业、预拌砂浆企业谨慎选用名录内的原材料。

三、要求

原材料质量直接影响产品出厂质量，各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业要加强对原材料的质量管控，严格落实原材料进场验收管理制度，仔细核验厂家质量证明文件，做好原材料进货记录，按规定取样、复试检验和留样，不得使用不合格原材料。

附件：1. 2018 年第四季度抽检不合格样品信息

2. 2019 年 4 月不合格原材料名录

广州市散装水泥管理办公室

2019 年 4 月 16 日



附件 1

2018 年第四季度抽检不合格样品信息

序号	企业	样品种类	样品信息	不合格项目
1	广州市亿洲混凝土有限公司	石灰石粉	石灰石粉, 佛山市三水区南山镇权发石场, 批次 2018SFC0167	碳酸钙含量 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 6.75%) 细度 (标准要求 $\leq 15\%$, 检测值 34.3%) 流动度比 (标准要求 $\geq 100\%$, 检测值 91%)
		碎石	5-31.5mm, 清晟矿业, 进场日期 20181010	颗粒级配
		机制砂	中砂 II 区, 清晟矿业, 进场日期 20181012	颗粒级配
2	广州市金禹混凝土有限公司	水泥	P. II 42.5R 硅酸盐水泥, 华润水泥 (平南) 有限公司, 批号 PD0008331, 出厂日期 20181031	烧失量 (标准要求 $\leq 3.5\%$, 检测值 4.12%)
		粉煤灰	F 类 II 级, 韶关市曲江区乌石港有限公司, 批次 2018-11-001	活性指数 (标准要求 $\geq 70\%$, 检测值 59%)
3	广州市圣丰混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 东莞市桐联建材有限公司, 批次 20181112	活性指数 (标准要求 $\geq 70\%$, 检测值 63%)
		混凝土外加剂	聚羧酸系高效减水剂 K-HCA-R 缓凝型, 广州市克莱斯特建材科技有限公司, 批次 G181011700	含固量 (厂控值 $13 \pm 1.3\%$, 检测值 10.99%)
4	广州市鸿磊混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批次 0000279, 生产日期 20181016	活性指数 (标准要求 $\geq 70\%$, 检测值 65%)
		砂	中砂 II 区, 清远李高, 进场日期 20181013	颗粒级配
5	广州建盈预拌混凝土有限公司	混凝土外加剂	改性聚羧酸高效减水剂 WIN-103 (缓凝型), 广州市建筑科学研究院有限公司, 批次 2018121901, 出厂日期 20181219	含固量 (厂控值 $17.5 \pm 1.75\%$, 检测值 20.5%)
		砂	中砂 II 区, 清远北江砂, 进场日期 20181219	颗粒级配

6	广州市住宅建设发展有限公司番禺混凝土分公司	混凝土外加剂	BOZ-300 聚羧酸高性能缓凝型减水剂, 广东博众建材科技发展有限公司, 批次 30020181214, 生产日期 20181214	含固量 (厂控值 11±1.1%, 检测值 9.24%)
		碎石	5-31.5mm, 云浮市恒丰石业有限公司, 进场日期 20181213	颗粒级配、 泥块含量不符合 C30 以上混凝土要求 (C30 以上≤0.5%, 检测值 1.6%)
7	广州市砼一混凝土有限公司	砂	中砂 II 区, 沙润砂场, 20181123	颗粒级配、贝壳含量 (C40 以上≤3%, 检测值 3.3%)
		碎石	5-31.5mm, 永和石场, 进场日期 20181122	颗粒级配
8	广州市华合建筑材料有限公司	水泥	P. 042. 5R 普通硅酸盐水泥, 英德龙山水泥有限公司, 批号 P4RQ80272, 出厂日期 20181126	28d 抗压强度 (标准要求≥42.5MPa, 检测值 41.8MPa)
9	广州市恒业混凝土有限公司	水泥	P. II 42. 5R 硅酸盐水泥, 广州市珠江水泥有限公司, 批号 AK5R187982, 出厂日期 20181112	烧失量 (标准要求≤3.5%, 检测值 4.1%)
10	广东永泰混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州恒达资源综合利用有限公司, 批次 20181008	烧失量 (标准要求≤8%, 检测值 17.46%)
11	广州市番路混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 福建大唐同舟益材科技有限公司, 批次 S-20181214, 出厂日期 20181214	游离氧化钙含量 (标准要求≤1%, 检测值 1.40%)
12	广州市建丰混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批次 2018879, 出厂日期 20181014	细度 (标准要求≤30%, 检测值 50.5%)
13	广州市力建混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批次 2018102006, 出厂日期 20181020	烧失量 (标准要求≤8%, 检测值 10.22%)
14	广州润楠混凝土有限公司	粉煤灰	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批次 0038390/0038393, 出厂日期 20181109	游离氧化钙含量 (标准要求≤1%, 检测值 1.47%)

15	广东华南混凝土有限公司	矿渣粉	粒化高炉矿渣粉 S95 级, 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司, 批次 K181218, 生产日期 20181218	28d 活性指数 (标准要求 $\geq 95\%$, 检测值 90%)
16	广州市东浦混凝土有限公司	混凝土外加剂	改性聚羧酸高效减水剂 WIN-102 (缓凝型), 广州市建筑科学研究院有限公司, 批次 2018122208A, 出厂日期 20181222	含固量 (厂控值 $12.5 \pm 1.25\%$, 检测值 10.86%)
17	广州石井力展新型建筑材料有限公司	砂	细砂, 东莞市高埗石力建筑材料经营部, 批次 SL180930	颗粒级配
		砂浆添加剂	改性甲基羟丙基纤维素, 北方天普化工有限公司, 批号 VK9180002,	硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 检测值 3.40%) 干燥失重率 (标准要求 $\leq 6\%$, 检测值 6.92%)
18	广州市兆亿建材有限公司	石灰石粉	3 级石灰石粉, 广州市广兴建材有限公司, 批次 20181105	碳酸钙含量 (标准要求 $\geq 75\%$, 检测值 1.75%) 细度 (标准要求 $\leq 15\%$, 检测值细度 45.3%) 流动度比 (标准要求 $\geq 100\%$, 检测值细度 97%)
19	广州超力混凝土有限公司	砂浆添加剂	砂浆时间调节剂 HT-TSA, 佛山市昊科建材科技有限公司, 批次 SC18008001, 生产日期 20180802	含固量 (厂控值 $\geq 13\%$ 、检测值 6.79%) PH 值 (厂控值 7 ± 3 , 检测值 3.65)
20	广州市新盈建筑材料有限公司	砂浆添加剂	纤维素醚 200000, 宿松康誉无机保温建筑材料有限公司, 批次 2018.10.20	硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 实测值 10.04%) 干燥失重率 (标准要求 $\leq 6\%$, 实测值 7.12%)
21	广州市长峰建筑材料有限公司	砂浆添加剂	羟丙基甲基纤维素 BQF-10M, 广州市纬宸化工有限公司, 生产日期 20181020	硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 检测值 8.47%)
22	广州市海珠区广绿建材厂	砂浆添加剂	羟丙基甲基纤维素 BQF-10M, 广州市纬宸化工有限公司, 生产日期 20180528	硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 检测值 9.49%)
23	广州市协堡建材有限公司	砂浆添加剂	羟丙基甲基纤维素醚 MC-P100000, 广州建涂堡建材有限公司, 批次 101018011166781, 出厂日期 20181010	硫酸盐灰分 (标准要求 $\leq 2.5\%$, 检测值 4.44%)
24	广州市华固砼建材有限公司	机制砂	中砂 II 区, 兴顺石材, 进场日期 20181216	细度模数 颗粒级配
		碎石	5-31.5, 兴顺石材, 进场日期 20181217	颗粒级配

25	广州鸿益建材有限公司	砂	中砂 II 区, 沙润砂场, 进场日期 20181218	颗粒级配
		碎石	5-31.5, 增城石场, 进场日期 20181218	颗粒级配
26	增城市建晖预拌混凝土有限公司	砂	中砂 II 区, 东莞市大斗沙场, 进场日期 20181220	颗粒级配
27	广州秦峰建筑材料有限公司	砂	中砂 II 区, 广州市增城建安建材经营部, 进场日期 20181218	颗粒级配
28	广州市泰和混凝土有限公司	机制砂	中砂 II 区, 义海砂场, 进场日期 20181014	颗粒级配
29	广州市广丰混凝土有限公司	机制砂	粗砂 1 区, 顺兴石场, 进场日期 20181114	颗粒级配
30	广州创建混凝土有限公司	机制砂	中砂 1 区, 广州佳维建筑工程有限公司, 进场日期 20181111	颗粒级配
31	广州稔华建材有限公司	机制砂	中砂 II 区, 广州稔华建材有限公司	颗粒级配
32	广州市维意建材有限公司	碎石	5-31.5mm, 产地云浮力拓市场, 进场日期 20181008	颗粒级配
33	广州市芳联混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 广西梧州福安石场, 进场日期 20181007	颗粒级配
34	广州市万竣混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 产地增城永和裕丰石场, 进场日期 20181014	颗粒级配
35	瑞华建设集团有限公司混凝土分公司	碎石	5-31.5mm, 清远石场, 进场日期 20181110	颗粒级配
36	广州市荔鸿混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 清远石场, 进场日期 20181113	颗粒级配
37	广州市长河混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 清远银盏, 批次 G181110	颗粒级配
38	广东东方混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 顺发石场, 进场日期 20181007	颗粒级配
39	广州市兴耀混凝土有限公司	碎石	5-31.5mm, 产地增城太珍石场, 进场日期 20181006	颗粒级配
40	广州市新蕴丰混凝土有限公司	碎石	5-25mm, 产地惠州石场, 进场日期 20181219	颗粒级配

附件 2

2019 年 4 月不合格原材料名录

序号	产品名称	生产（供应）企业	不合格项目
1	F 类 II 级粉煤灰	韶关市曲江区乌石港有限公司	活性指数
2	F 类 II 级粉煤灰	东莞市桐联建材有限公司	活性指数
3	F 类 II 级粉煤灰	广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	活性指数；游离氧化钙； 细度；烧失量
4	F 类 II 级粉煤灰	广州恒达资源综合利用有限公司	烧失量
5	F 类 II 级粉煤灰	福建大唐同舟益材科技有限公司	游离氧化钙
6	聚羧酸系高效减水剂 K-HCA-R 缓凝型	广州市克莱斯特建材科技有限公司	含固量
7	改性聚羧酸高效减水剂 WIN-102（缓凝型）； 改性聚羧酸高效减水剂 WIN-103（缓凝型）	广州市建筑科学研究院有限公司	含固量
8	BOZ-300 聚羧酸高性能缓凝型 减水剂	广东博众建材科技发展有限公司	含固量
9	粒化高炉矿渣粉 S95 级	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	28d 活性指数
10	改性甲基羟丙基纤维素醚	北方天普化工有限公司	硫酸盐灰分； 干燥失重率
11	砂浆时间调节剂 HT-TSA	佛山市昊科建材科技有限公司	含固量； PH 值
12	羟丙基甲基纤维素 BQF-10M	广州市纬宸化工有限公司	硫酸盐灰分
13	羟丙基甲基纤维素醚 MC-P100000	广州建涂堡建材有限公司	硫酸盐灰分
14	纤维素醚 200000	宿松康誉无机保温建筑材料有限公司	硫酸盐灰分 、干燥失重率
15	石灰石粉	佛山市三水区南山镇权发石场	碳酸钙含量；细度； 流动度比
16	石灰石粉	广州市广兴建材有限公司	碳酸钙含量；细度； 流动度比
17	润丰水泥 P. II 42. 5R 硅酸盐水 泥	华润水泥（平南）有限公司 （经销商：华润水泥投资有限公司）	烧失量

18	海螺牌 P. 042. 5R 普通硅酸盐水泥	英德龙山水泥有限公司	28d 抗压强度
19	粤秀牌 P. II 42. 5R 硅酸盐水泥	广州市珠江水泥有限公司 (经销商: 广州市恒润建材贸易有限公司)	烧失量

公开类别: 主动公开

抄送: 市住房城乡建设局, 市住保办、市代建局, 市质监站、
市市政站、各区建设局、散装水泥办, 地铁公司

广州市散装水泥管理办公室

2019 年 4 月 16 日印发
